

План-график реализации Соглашения о предоставлении в 2017 году из республиканского бюджета Республики Коми гранта Главы Республики Коми на проведение мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми
 Грантополучатель - Администрация муниципального района «Сысольский»
На 10 августа 2017 (еженедельно, без нарастающего)

| № п/п | Наименование праздничных мероприятий, работ по строительству (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры, реализуемых в рамках гранта | Сроки реализации | Проделана работа (с 03.08. по 10.08.) | О плановых работах с указанием сроков исполнения |
|-------|--|------------------|---|--|
| 1. | Обустройство игровой площадки «Сказочный кино-островок» в селе Визинга | Июнь - август | Приобретение видео- и звукового оборудования для трансляции кинофильмов (беспроводной проектор с переносным киноэкраном, звуковые колонки, ЖК телевизор). | Приобретение светодиодных светильников, скамеек, урн, качелей. Замена кровли козырька здания профнастилом и устройство желобов водосточной системы. Приобретение цемента Приобретение и устройство металлических ограждений площадки Монтаж арт -объекта.(Срок-август) |
| 2. | Ремонт тротуара и его обустройство перильными ограждениями на автомобильной дороге «Подъезд к Визингской СОШ №1» (ул.Школьная) | Июнь - октябрь | Работа выполнена на 80% | Укладка тротуарной плитки и бордюра |
| 3. | Обустройство подъезда к дворовой территории многоквартирного дома по ул. Школьной тротуаром и перильным ограждением | Июнь - октябрь | Работа выполнена на 100% | |
| 4. | Обустройство автомобильной дороги общего пользования местного значения «Визинга (Луч) – Горьковская» автостоянкой на 30 мест | Июнь - октябрь | Работы по устройству автостоянки в завершающей стадии. Проводятся работы по установке 4 дорожных знаков. | Срок исполнения контракта до 16.08.2017 |
| 5. | Устройство систем водоснабжения и водоотведения на объекте | Июнь - октябрь | Работы выполнены полностью. | |

| | | | | |
|-----|---|-----------------|---|--|
| | «Универсальная спортивная площадка в с. Визинга» | | | |
| 6. | Устройство пандуса в здании по адресу: с. Визинга, ул. Советская, д. 42 | Июнь - август | Работы завершены. | - |
| 7. | Ремонт уличного освещения на центральной площади с. Визинга | Июнь - август | Работа выполнена на 100% | - |
| 8. | Ремонт кровли детского сада № 8 с. Визинга | Июнь - сентябрь | Ведутся работы по ремонту кровли. Выполнено на 30%. | Срок исполнения контракта по ремонту кровли 20 августа 2017. |
| 9. | Ремонт кровли Дома культуры в с. Куратово | Июнь - октябрь | 01.08.2017г. подписан Контракт на электронной площадке Сбербанк – АСТ с обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГРАНД» Юридический и почтовый адрес: 169906, Респ. Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 58-в на сумму 2 614 041,11 руб. | Исполнение контракта – конец сентября. |
| 10. | Организация и проведение межрегионального этно-фольклорного фестиваля «Кйдыс» | Июнь - сентябрь | Приобретены складные столы, и металлические основы для стендов, информационных стендов (стекло); Изготовление уличной сцены (приобретение материалов) Готовность 70%; Приобретены материалы для изготовления модулей (навесов) для деревушек. | Приобретение одежды сцены противопожарной обработкой и наладкой механики сцены (срок-август). Приобретение Аренда светодиодного экрана (срок-август) |

Заместитель руководителя администрации по социальному развитию-
Начальник управления образования

М.Б. Николова